GUÍA DE REUNIÓN — DEFINICIÓN DE SUPUESTOS

Proyecto VILLA EL MILAGRO (AVN – Techo Propio) · Inversiones Estratégicas Integrales S.A.C. · 01/08/2026

Objetivo de la reunión: cerrar los supuestos pendientes (institucional, costos, ingresos Techo Propio/BFH, cronograma y requisitos de la aseguradora) para poder construir el flujo de caja, cronograma valorizado y estado de resultados definitivos que sustenten la carta fianza.

Datos ya confirmados (no es necesario preguntarlos)

Dato	Valor
Terreno	639.30 m² (Lotes 08 y 09, Mz. E, Villa El Milagro – Villa El Salvador)
Área techada	3,009.395 m²
Edificación	2 torres (A: 21 flats · B: 35 flats) = **56 departamentos** de 2 dorm., 40.06–43.25 m² c/u
Altura	8 pisos + azotea, 22.35 ml
Estacionamientos	12 (8 simples + 2 dobles) · 56 para bicicletas
Modalidad	Techo Propio – AVN, con Bono Familiar Habitacional (BFH)
Presupuesto edificación	S/ 3,998,621.74
Presupuesto obras complementarias	S/ 261,619.93 (cisternas ACI/CD, ósmosis inversa, PTAR, potabilización)
Costo total de obra	**S/ 4,260,241.68**
Estado del trámite	Anteproyecto en consulta (aún sin licencia de edificación)

3 discrepancias a resolver hoy

☐ **Razón social:** la memoria de arquitectura/seguridad dice "Corporación Inmobiliaria Sayán SAC"; el presupuesto dice "Inversiones Estratégicas Integrales SAC". ¿Son la misma empresa, empresas relacionadas, o hay una memoria desactualizada?

☐ **Costo de obra:** ¿se modela S/ 4,260,241.68 (edificación + complementarias) o solo S/ 3,998,621.74?

☐ **Naturaleza del presupuesto:** ¿es valorización de tasación/CAP (para trámites) o presupuesto real de contratista con GG + Utilidad + IGV?

Bloque 1 — Alineación institucional (10 min)

- ☐ ¿Sayán SAC e Inversiones Estratégicas Integrales SAC son la misma empresa, empresas relacionadas, o hay una memoria desactualizada?
- ☐ ¿A nombre de quién se presenta el sustento ante la aseguradora?

Bloque 2 — Costos de obra (15 min)

- ☐ Confirmar: ¿el costo de obra a modelar es S/ 4,260,241.68 (edificación + complementarias)?
- ☐ ¿Ese monto incluye IGV, Gastos Generales y Utilidad del contratista, o es solo valor de tasación/autoevalúo?
- ☐ ¿Hay partidas fuera del presupuesto (cerco perimétrico, obras exteriores, equipamiento)?
- ☐ Costo y forma de adquisición del terreno (¿ya es propiedad de la empresa? ¿a qué valor se aportó/compró?)

Bloque 3 — Ingresos: Techo Propio / BFH (20 min — el más importante)

- ☐ Valor de vivienda tope vigente y monto de BFH aplicable a este proyecto (según Cédula Única de Vivienda / zona)
- ☐ ¿El precio de cada departamento = BFH + ahorro del beneficiario, o hay crédito complementario de una entidad financiera?
- ☐ ¿Los 56 departamentos son 100% Techo Propio, o hay unidades para venta libre?
- ☐ **¿Cómo y cuándo desembolsa el BFH el Fondo MIVIVIENDA?** (¿contra culminación/independización, o por avance de obra?)
- ☐ ¿Existe demanda calificada (postulantes con BFH aprobado) o está pendiente la convocatoria?

Bloque 4 — Cronograma de obra (15 min)

- ☐ Fecha estimada de inicio de obra y plazo total de ejecución
- ☐ Estado real del trámite municipal (¿licencia de edificación en trámite o ya aprobada?)
- ☐ Fecha estimada de entrega de viviendas

Bloque 5 — La carta fianza (15 min)

- ☐ ¿Qué aseguradora(s) se están evaluando y qué monto de carta fianza requieren?
- ☐ ¿Es carta fianza de fiel cumplimiento ante el Fondo MIVIVIENDA/MVCS, o para otro garante?
- ☐ ¿Qué formato/información pide específicamente la aseguradora?
- ☐ Plazo de vigencia requerido

Cierre (5–10 min)

- ☐ Resumir acuerdos en voz alta
- ☐ Definir quién envía qué documento y para cuándo
- ☐ Acordar fecha de entrega del borrador del modelo

Documentos adicionales a solicitar

- ☐ Factibilidad económica actualizada del diseño final de 8 pisos (si existe una versión más nueva)
- ☐ Ficha/RM del MVCS con el valor de vivienda tope y monto BFH vigente para la zona
- ☐ Documento que aclare la relación Sayán SAC ↔ Inversiones Estratégicas Integrales SAC
- ☐ Cronograma de obra (Gantt), si existe
- ☐ Términos de referencia de la aseguradora para la carta fianza (monto, plazo, requisitos)
- ☐ Copia de la licencia de edificación o constancia del estado del trámite
- ☐ Presupuesto desagregado por partidas (si el actual es solo de tasación)
- ☐ Partida registral y valor real de adquisición del terreno

Cómo llevar la reunión

- ☐ Lleva el Excel abierto en la hoja **Supuestos** y llena las celdas amarillas en vivo con lo que confirmen.
- ☐ Cierra cada bloque repitiendo en voz alta el acuerdo alcanzado.
- ☐ Al final, envía un correo-resumen con los acuerdos, quién entrega qué y la fecha del próximo avance.